

**Про хід виконання рішення 14 сесії міської ради шостого скликання від 09 грудня 2011 року
№ 5 "Про затвердження Міської програми благоустрою міста на 2012 – 2016 роки" та
перспективи благоустрою міста**

Метою Програми є визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій міста Миргорода, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій міських територій, капітального ремонту і реконструкції існуючих об'єктів благоустрою.

Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів тощо);
- проведення ремонту доріг та вулиць міста з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, огорожі, систем зливової каналізації, утримання зупинок;
- окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;
- забезпечення якісного освітлення міста (поточне утримання, продовження робіт з реконструкції зовнішнього освітлення міста з застосуванням енергозберігаючих технологій);
- оновлення парку транспортних засобів у сфері благоустрою та санітарної очистки міста ;
- залучення до виконання робіт по благоустрою міста осіб з числа безробітних на договірній основі;
- проведення профілактичної, роз'яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

ВИДІЛЕНІ КОШТИ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

2012 рік

КП «Спецкомунтранс» - 2310,4 тис. грн.

МКП «Ритуал» – 147,8 тис. грн.

КП «Комбінат благоустрою і озеленення» - 2776,5 тис. грн.

2013 рік

КП «Спецкомунтранс» - 3452,1 тис. грн.

МКП «Ритуал» – 147,8 тис. грн.

КП «Комбінат благоустрою і озеленення» - 2521,3 тис. грн.

2014 рік

КП «Спецкомунтранс» - 2919,7 тис. грн.

МКП «Ритуал» – 154,0 тис. грн.

КП «Комбінат благоустрою і озеленення» - 2850,4 тис. грн.

Всі виділені кошти були спрямовані на механізоване прибирання міста, утримання міського звалища, освітлення, утримання тротуарів в належному санітарному стані, встановлення дорожніх знаків, заходи з озеленення міста, поліпшення матеріально – технічної бази.

ОСВІТЛЕННЯ

На виконання даних заходів по реконструкції мереж освітлення в 2012 році виділено з місцевого бюджету кошти в сумі 321,5 тис грн. В 2012 році освоєно коштів по реконструкції мереж освітлення міста в сумі **250,9 тис грн.** Виконані роботи на вулицях Свидницького, Мінзаводській, Хорольській, Ювілейній, Т.Бульби, Весняній, Новій, провулку Партизанському та інших. Також в 2012 році за кошти міського бюджету була виготовлена проектно-кошторисна документація по «Технічному переоснащенню вуличного освітлення з оснащенням ресурсозберігаючими електроприладами» та

«Технічному переоснащенню систем моніторингу та управління технологічними об'єктами вуличного освітлення». Втілення даних проєктів дає змогу заощадити кошти міського бюджету по витратах на вуличне освітлення.

В 2013 році по реконструкції мереж вуличного освітлення були виконані роботи по вулицях Вокзальній, Петрівській, Бережанській, Тичини, Раскової та провулку Капніста. На виконання даних робіт було витрачено **56,8** тис. грн. з міського бюджету. В 2013 році були виконані роботи з технічного переоснащення системи моніторингу та управління технологічними об'єктами вуличного освітлення м. Миргорода. Введення в експлуатацію даного об'єкту дало змогу забезпечити автоматичне і оперативне управління шафами управління зовнішнім освітленням. Система забезпечує управління вмикання, вимикання освітлення за встановленим графіком, зняття показників лічильників та наявність об'єктивної інформації про стан елементів системи в реальному часі. Економічний ефект від впровадження системи складається з економії коштів по обслуговуванню системи, а також мінімізації несанкціонованих вмикань. На проведення робіт було використано коштів в сумі **347,9 тис. грн.**


Протягом 2014 року по поточному утриманню вуличної мережі було замінено АВВГ 2х2,5 – 200 м кабелю, ламп – 1077 шт., зроблено повірку та ремонт електролічильників – 3,6 тис. грн.

Здійснено реконструкцію мереж вуличного освітлення по вулицях: Багачанська, Перемоги, Гурамівській, Шишацька, Харківка, Робітнича, Лікарняна, Тичини та ін.

Загальна сума реконструкції – 221,0 тис. грн., що дозволило збільшити кількість світлоточок на 214 шт. та протяжність мереж на 3370 м.



Частково виконаний проєкт «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) вуличного освітлення м. Миргорода Полтавської області з оснащенням економними світильниками (проєкт НЕФКО) на суму – 366,5 тис. грн.: по вул. Спартаківська, Харківка, Шишацька, м. Дивізій, Козацька, Гурамівській. Завдяки зробленим заходам вдалося досягти зниження споживання електроенергії.



ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ

Для сприяння максимальної зайнятості населення, керуючись передбаченими напрямками програми щороку залучаються до виконання робіт по благоустрою міста особи з числа безробітних на договірній основі.

МКП «Ритуал»: 2013 рік - 8,3 тис грн. – 18 чол.
2014 рік – 9,0 тис. грн. – 17 чол.

КП «Спецкомунтранс»: 2013 рік – 38,7 тис. грн. – 66 осіб.
2014 рік – 46,3 тис. грн. – 68 осіб.

КП «Комбінат благоустрою і озеленення»: 2012 рік – 9,7 тис. грн. – 47 осіб
2013 рік – 34,6 тис. грн. – 59 осіб
2014 рік – 27,0 тис. грн. – 37 осіб

ВИСАДКА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ТА ВИДАЛЕННЯ АВАРІЙНИХ ДЕРЕВ

За останні три роки КП «Комбінат благоустрою і озеленення» було видалено аварійних сухостійних дерев у 2012 році - 225 шт., 2013 р. – 154 шт., 2014 р. – 122 шт, разом з тим відбувалося формування крон дерев, які знаходяться в задовільному стані, та обпиляно 702 шт. дерев, які спричиняли незручності мешканцям міста.

Висаджено у 2012 році 590 дерев та 815 кущів, 2013 році – 800 дерев та 400 кущів, 2014 рік – 600 дерев та 505 кущів.

КП «Комбінат благоустрою і озеленення» за кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища було придбано:

- 2012 рік 5,0 тис.грн. – цибулини тюльпанів;
2,0 тис. грн. – насіння квітів;
- 2013 рік – 4, 2 тис.грн. – цибулин тюльпанів;
9,2 тис. грн. – насіння квітів;
- 2014 році – 16,3 тис. грн. - цибулин тюльпанів;
2,5 тис. грн. – насіння квітів

Щорічно оновлюється – **3500м.кв. квітників**, які знаходяться на території нашого міста. Проводиться рихлення, прополка, підживлення мінеральними добривами тюльпанів – 1800 м². Підготовка ґрунту під посів, насіння квітів та догляд за ними – **2500 м²**.



Кожного року скошується 25 га газонів міста, за літній сезон ці роботи виконуються неодноразово, забезпечуючи відпочинок комфортним та зручним всім мешканцям міста.



РЕМОНТ ДОРІГ

В 2012 році місту Миргороду надана субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на виконання робіт по капітальному та поточному ремонту вулиць і доріг комунальної власності в сумі **1106,6 тис грн.**, яка згідно розподілу була спрямована на капітальний ремонт доріг та тротуарів в місті в сумі 753 тис. грн. та поточний ремонт доріг в сумі 353,6 тис. грн.

За рахунок коштів державної субвенції виконані роботи по капітальному ремонту тротуарів по вул. Довге Озеро, Козацькій, Свидницького, Гоголя, доріг по вул. Єрківській, вул. Почапці, Робітничій;

По поточному ремонту доріг по вул. Гоголя, Шляховій, Мінзаводській, Залізничній, Гурамівській, Д.Озеро, Полтавській, Харківка, Тичини, Озерній та інших.



Також в 2012 році за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету в сумі **302 тис. грн.** продовжувалося виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вулиці Сорочинській, роботи по якій були розпочаті в 2011 році. З цього ж фонду були виконані роботи по поточному ремонту доріг в місті, а саме по вул. Шишацькій, Незалежності, Хорольській, Вокзальній, Я.Усика, Д.Апостола та інших. Всього за рахунок коштів державної субвенції та коштів спеціального обласного фонду виконані роботи на площі **5831 м²**.

За рахунок міського бюджету в 2012 році виконані роботи по ремонту внутрішньобудинкових проїздів житлового фонду міста в сумі **478,8 тис. грн.**, капітальний ремонт майданчиків для євро контейнерів в сумі **24,6 тис. грн.**

Виконані роботи по капітальному ремонту внутрішньобудинкових проїздів по вул. Гурамівській, 3, 5, Гоголя, 14, Гоголя, 36, Гоголя, 139, Незалежності, 18; закінчені розпочаті в 2011 році роботи у дворі житлового будинку за адресою вул. Кашинського, 10. Всього виконано робіт по ремонту проїздів на загальній площі **2502 м²**. Також з міського бюджету виконувались роботи по капітальному та поточному ремонту доріг та тротуарів в місті в сумі **444,7 тис. грн.** Всього ж з міського бюджету профінансовано виконання робіт на загальній площі **3720 м²**.





В 2012 році продовжувалися роботи по виправленню профілю доріг з щебеним покриттям як з добавкою щебеню, так і без нього. Для виконання даних робіт з міського бюджету були виділені кошти на закупівлю щебеню в сумі 52,2 тис грн. Було придбано щебеню в кількості 769 т. Роботи виконувались на 36 вулицях міста на площі 3428 м².

В 2012 році з міського бюджету виділені кошти на технічне обстеження мостових переходів по вул. Хорольській, Єрківській та Харківка в сумі **70,318 тис грн.**, так як від безпечної їх експлуатації залежить безпека руху транспортних засобів та пішоходів по них. Також виконаний перерахунок кошторисної документації по реконструкції мосту через річку Хорол по вул. Гоголя; технічний стан мосту вважається аварійним, але в міському бюджеті кошти на виконання даних робіт відсутні. Вже на протязі декількох років Миргородська міська рада звертається в різні інстанції за допомогою у вирішенні питання виділення коштів з державного бюджету на виконання робіт з реконструкції мосту, але до цього часу питання залишається відкритим.

В 2013 році місту Миргороду була запланована субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на виконання робіт по капітальному та поточному ремонту вулиць і доріг комунальної власності в сумі **1211,4 тис. грн.** (в 2012 році - 1106,6 тис. грн.), в тому числі на капітальний ремонт - 823,8 тис. грн., на поточний ремонт - 387,6 тис. грн. Згідно розподілу субвенція була використана на капітальний ремонт доріг та тротуарів в місті в сумі 500,1 тис. грн. та поточний ремонт доріг з асфальтобетонним покриттям в сумі 282,5 тис. грн. За рахунок коштів державної субвенції виконані роботи по капітальному ремонту тротуарів по вул. Шишацькій, Гурамівській, доріг по вул. Почапці, Робітничій, Воскресінській; по поточному ремонту доріг по вул. Гоголя, Д.Озеро, Троїцькій, Шляховій, Боровиковського, Полтавській. Всього виконано робіт за кошти державної субвенції по поточному ремонту на площі 1766 м² та капітальному ремонту на площі 2238 м².

Також в 2013 році за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету в сумі **754,5 тис. грн.** продовжувалося виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вулиці Сорочинській в сумі 173,1 тис. грн., роботи по якій були розпочаті в 2011 році. Також розпочалося виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул Гурамівській в сумі 500,0 тис грн. З цього ж фонду були виконані роботи по поточному ремонту доріг в місті в сумі 81,4 тис грн., а саме по вул. Озерній, Залізничній, Мінзаводській, Українській. Для порівняння : в 2012 році з спеціального фонду обласного бюджету було виділено лише 302 тис грн.



За рахунок міського бюджету в 2013 році виконані роботи по капітальному ремонту майданчиків для євроконтейнерів в сумі **19,1 тис. грн.** Виконані роботи по капітальному ремонту доріг по вул. Слави, Раскової, Корсунського, Луговій, Ковтуна, тротуарів по вул. Київській, Сорочинській, Озерній, Українській на загальну суму **1036,1 тис. грн.** на площі 4756 м², тоді як в 2012 році з міського бюджету були виділені кошти на капітальний та поточний ремонт в сумі 444,7 тис. грн. Також за рахунок коштів міського бюджету в 2013 році виконувались роботи по поточному ремонту доріг з асфальтобетонним покриттям в сумі **432,7 тис. грн.** на площі 3004 м². Були виконані роботи по вулицях Миргородських дивізій, Я.Усика, Д.Апостола, Багачанській, Спартаківській, Свидницького, Котляревського та інших. У відповідності з «Міською програмою благоустрою міста на 2012-2016 роки» на 2014 рік місту виділені кошти з трьох джерел фінансування на ремонт дорожньо-мостового господарства в сумі **5449,5 тис. грн.**, в т.ч. кошти міського бюджету - **3221,1 тис. грн.** Виконано робіт з ремонту дорожньо-мостового господарства в місті на **4514,3 тис. грн.**, в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету на суму **2314,6 тис. грн.**



Виконані роботи в 2014 році з реконструкції тротуару по вул. Воскресінській, з капітального ремонту доріг по вулицях Раскової, Почапці, Троїцькій, Воскресінській, Гурамівській, Сорочинській, Д.Озеро, Луговій; з капітального ремонту тротуарів по вулицях Шишацькій, Заливній, Київській, Сорочинській, Гоголя та інших. В 2014 році проведені роботи з поточного ремонту доріг з асфальтобетонним покриттям в місті на 45 вулицях, виконувались роботи з висипки щебенем на 40 вулицях; роботи з ремонту внутрішньобудинкових проїздів та пішохідних доріжок за адресами: вул. Багачанська, 108-112, вул. Багачанська, 56-58, вул. Гоголя, 111-113, вул. Гоголя, 47/2, Старосвітській, 45.

Проведені роботи з капітального ремонту автобусних зупинок по вулицях Сорочинській та Гурамівській. Всього витрачено коштів міського бюджету на проведення даних робіт **47,3 тис. грн.**


ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ДОРІГ

Керуючись однією з основних задач програми, та піклуючись про загальний стан доріг та безпечний рух на вулицях нашого міста проводиться відновлення дорожніх знаків, встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, нанесення дорожньої розмітки. Так в період виконання програми по благоустрою міста Миргорода, загальна протяжність нанесеної дорожньої розмітки становить:

- за 2012 рік - 16,8км та 610 м.кв.;
- за 2013 рік – 16,8 км та 610 м. кв.;
- за 2014 рік 16,8 км та 756 м.кв.

Загальна кількість встановлених дорожніх знаків: по схемі технічного переоснащення доріг міста Миргорода складає:

- за 2012 рік – 37 дорожніх знаки
- за 2013 рік – 67 дорожніх знаки
- за 2014 рік -60 дорожніх знаки.



ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ

Місто Миргород являється одним із перших по Україні по запровадженню роздільного збору твердих побутових відходів.

Роздільним збором ТПВ стовідсотково забезпечено багатоповерхові забудовлі.



У приватному секторі міста продовжується встановлення індивідуальних пластикових євроконтейнерів.

В місті біля багатоповерхівок існує 36 контейнерних майданчиків з них 30 майданчиків з твердим покриттям, 6- потребують облаштування та ремонту. Встановлено 236 євроконтейнерів для роздільного збору відходів, з них: 126 шт. – для збору залишкових відходів, 110 шт. – для збору вторинної сировини.

За 2012 рік по місту було зібрано 134,1 т. склобою, 56,2 т. макулатури, 23,7 т. пластику.

За 2013 рік КП "Спецкомунтранс" було зібрано: 210 т. – склобою; 55 т. – макулатури; 17 т. – пластику.

За 2014 рік КП «Спецкомунтранс» зібрано: 226,6 т. – склобою; 51,9 т. - макулатури, 15,4 т. – пластику.

За 2012 рік перевезено та захоронено ТПВ – 49,1 тис.м³, в тому числі – від населення – 32,4 тис.м³, організацій – 13,6 тис. м³, бюджетних організацій – 3,1 тис. м³.

За 2013 рік перевезено та захоронено ТПВ – 77,1 тис.м³, в тому числі – від населення – 44,7 тис.м³, організацій – 17,5 тис. м³, бюджетних організацій – 3,0 тис. м³, благоустрій міста – 11,9 тис. м³.

За 2014 рік перевезено та захоронено ТПВ – 89,8 тис. м³, в тому числі від населення – 43,0 тис. м³, організацій – 26,3 тис. м³, бюджетних організацій – 5,2 тис. м³, благоустрій міста – 15,3 тис. м³.

Ліквідовано стихійних звалищ у 2012 році – 54 шт., у 2013 році – 107 шт., у 2014 році – 102 шт.



ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

2012 рік

КП «Спецкомунтранс» за кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища було придбано:

1. Автомобіль – смітєвоз – 395,0 тис. грн.;
2. Обладнання для автомобіля смітєвоза – 99,9 тис. грн.;
3. Контейнери для сміття об'ємом 1,1 м³.

КП «Комбінат благоустрою і озеленення» за кошти міського бюджету було придбано:

1. Газонокосильна техніка – 37,8 тис. грн.;
2. Обладнання для нанесення дорожньої розмітки – 94,8 тис. грн.



2013 рік

КП «Спецкомунтранс» за кошти міського бюджету було придбано:

1. Автомобіль МАЗ – 708,0 тис. грн.
2. Гараж для автотракторної техніки – 100,0 тис. грн.

КП «Комбінат благоустрою і озеленення» за кошти міського бюджету було придбано:

1. 4 газонокосарки та 2 мотокоси – 24,0 тис. грн.



2014 рік

КП «Спецкомунтранс»

- за кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища було придбано:

1. Контейнери для сміття 0,24 м³ – 101,2 тис. грн.

- за кошти міського бюджету:

1. Гараж для автотракторної техніки – 300,0 тис. грн.;

2. Вантажник універсальний – 26,5 тис. грн.;

3. Бензопила – 6,0 тис. грн.

КП «Комбінат благоустрою і озеленення» за кошти міського бюджету було придбано:

1. Обладнання для нанесення дорожньої розмітки – 6,6 тис.грн.;

2. Бензопила – 2,6 тис. грн.;

3. Комп'ютер в зборі – 6,3 тис. грн.;

4. Дровокол – 5,0 тис. грн.

ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ

Основними завданнями Інспекції з благоустрою є контроль за станом благоустрою міста, контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, громадянами «Правил благоустрою території міста Миргорода», забезпечення чистоти і належного санітарного стану в м. Миргороді, сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста, притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою.

Штатна чисельність Інспекції з благоустрою - 3 штатні посади, з них 1 – начальник та 2 інспектора.

	<i>2012 рік</i>	<i>2013 рік</i>	<i>2014 рік</i>
Рейди	267	321	249
Кількість складених протоколів (шт.)	63	66	83
Сума штрафів (тис.грн.)	14,9	24,5	30,9

Підсумовуючи вищевикладене, хочу зазначити, що у відповідності до Міської програми благоустрою міста на 2012 - 2016 роки проводиться значна робота по підтриманню благоустрою міста на належному рівні. Утримання зелених насаджень, ремонт вулично-дорожньої мережі, реконструкція та поточне утримання вуличного освітлення, санітарна очистка міста займають головну роль у благоустрої території Миргорода, тому міські комунальні підприємства прикладають всі свої зусилля, старання та увесь свій професіоналізм для забезпечення належного рівня благоустрою м. Миргорода та виконання заходів передбачених Програмою благоустрою.