



Звіт про підсумки роботи

відділу капітального будівництва міської ради

за 9 місяців 2021 року




ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО



Одним з основних напрямів діяльності відділу є ремонт та будівництво об'єктів дорожньо-мостового господарства. Значна робота в місті в 2021 році була проведена по даних об'єктах. Це капітальні та поточні ремонти доріг, реконструкція доріг та тротуарів, ремонт внутрішньо будинкових проїздів, тротуарів та доріжок. В зв'язку з утворенням в 2021 році Миргородської міської територіальної громади збільшилася протяжність доріг, які потребують щорічного поточного ремонту та в свою чергу збільшення видатків з міського бюджету на виконання даного виду ремонту. В 2021 році на виконання даного виду робіт було виділено з міського бюджету 5900,0 тис. грн., що більше на 2,01 млн. в порівнянні з минулорічним обсягом фінансування. В 2021 році відділом було проведено відкриті торги на закупівлю послуг з поточного ремонту доріг в місті та ще 21 населеному пункту громади.

На реконструкцію доріг та тротуарів в місті виділені кошти з міського бюджету в сумі 3557,0 тис. грн., що більше від минулорічного обсягу на 2076,3 тис. грн. Були виконані роботи по реконструкції двох ділянок тротуарів по вул. Гоголя: від вул. Шевченка до вул. Ведмедівка та від вул. Шишацької до провулку Гоголя. По обох об'єктах відділом були проведені закупівлі на проведення робіт та послуг з технічного нагляду за будівництвом об'єктів. Виконання даних робіт приведе центральну вулицю Гоголя в більш привабливий естетичний вигляд.



Також в 2021 році була виготовлена проєктно-кошторисна документація на реконструкцію дороги по вул. Гоголя (на ділянці від вул. Гурамішвілі до вул. Київської). Початок реалізації даного проєкту планується в 2022 році.

В 2021 році були проведені роботи по капітальному ремонту 7 доріг в місті Миргород по:

- провулку Микиші,
- вул. Гоголя (від перехрестя з вул. Гурамішвілі до автошляхопроводу - на даній ділянці дороги з обох боків облаштовані велосмуги),
- вул. Д.Апостола,
- вул. Шевченка (від вул. Троїцької і до кінця - роботи по даній вулиці виконувалися на умовах спів фінансування мешканців),
- вул. Луговій від №1 до №32,
- вул. Байрацькій від №1 до №21,
- вул. Єрківській від №99 до вул. Хуторянської.

По всіх об'єктах капітального ремонту відділом проводилися закупівлі на проведення робіт та послуг з технічного нагляду. З міського бюджету були витрачені кошти на зазначені роботи в сумі **15769,2** тис. грн. В поточному році виконані роботи з капітального ремонту внутрішньо-будинкового проїзду та стоянки по вул. Перемоги, 10 на суму **371,637** тис. грн. та поточний ремонт внутрішньо-будинкових, внутрішньоквартальних проїздів та доріжок, де виділені кошти з міського бюджету в сумі **577,144** тис. грн.



В поточному році також була виготовлена проєктно-кошторисна документація по об'єкту «Нове будівництво велодоріжок по вул. Гоголя (від перехрестя з вул. Шевченка до перехрестя з вул. Гурамішвілі) в м. Миргород Полтавської області».



На виготовлення ПКД та експертизу проєкту виділено 530,0 тис. грн. Реалізація даного проєкту надасть змогу в подальшому безпечно пересуватися велосипедистам по центральній частині міста, яка являється самою завантаженою в транспортному режимі вулицею міста.



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ



В 2021 році відділом капітального будівництва в межах реалізації проекту Європейського Союзу «Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в м. Миргород» (Могедіко) продовжувалися будівельні роботи з реалізації проєкту по двох об'єктах «Реконструкція котельні по вул. Прорізній, 4а та теплових мереж шляхом об'єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської області», відкриті торги по якому були проведені в 2019 році та по об'єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» комбінованого типу по пров. Тупий, 5 в м. Миргород Полтавської області», відкриті торги по якому проведені в 2020 році. По обох об'єктах передбачено фінансування з двох джерел: грантові кошти та кошти міського бюджету. Особливістю реалізації даного проєкту є те, що роботи в межах даного проєкту виконуються без сплати податку на додану вартість. В 2020 році по реконструкції котельні були виконані роботи по реконструкції теплових мереж в районі магазину «Фуршет» та дитячого садочка №10. В 2021 році продовжувалися роботи на території котельні по вул. Прорізній: реконструкція діючої газової котельні, зведення будівлі для установки твердопаливних котлів, будівництво димової труби, будівництво складу палива, влаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, поставлений один з двох твердопаливних котлів. Другий котел замовлений Підрядником. Залишилося освоїти по даному об'єкту грантових коштів станом на 01.10.2021 року на суму 3434,2 тис. грн.



В рамках реалізації цього ж проекту в 2021 році продовжувалися будівельні роботи по об'єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» комбінованого типу по провул. Тупий, 5 в м. Миргород Полтавської області», роботи по якому розпочалися в 2020 році. По результатах відкритих торгів переможцем був визначений ТОВ «Лубнижитлобуд 2010», яке зарекомендувало себе з позитивного боку та повністю виконало всі будівельні роботи по даному об'єкту. З жовтня 2021 року дитячий садочок вже запрацював та почав приймати дітей в оновленій будівлі, де були повністю замінені віконні блоки, утеплений фасад та цоколь будівлі, замінена система опалення та освітлення, облаштована тепла підлога в ігрових кімнатах, в спальних кімнатах облаштована вентиляція, в усіх групах виконані внутрішні оздоблювальні роботи, частково замінено обладнання в їдальні та пральні.



Реалізація даного проекту була розрахована на два роки. В поточному році виділено коштів з міського бюджету на даний об'єкт **2400,0** тис. грн., кошти Європейського Союзу становлять **-11606,9** тис. грн.

В поточному році були завершені будівельні роботи по об'єкту «Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 по вул. Перемоги, 11 у м. Миргород Полтавської області», які розпочалися в 2020 році. Було утеплено фасад будівлі та частково виконані заходи з енергозбереження по заміні віконних блоків та системи внутрішнього електропостачання. Фінансування об'єкту здійснювалося з двох джерел фінансування: коштів Державного фонду регіонального розвитку та коштів міського бюджету. Витрачено в 2021 році коштів міського бюджету в сумі **2213,814** тис. грн.



ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ



В 2021 році проводилися роботи з розробки проєктно-кошторисної документації по об'єктах: «Нове будівництво футбольного поля на території Миргородської ЗОШ I-III ступенів №3 за адресою: вул. Гоголя, 10 в м. Миргород Полтавської області» - кошти міського бюджету 60,0 тис. грн. та «Реконструкція підтрибунних приміщень північної трибуни стадіону "Старт" по вул. Гоголя, 175 в м. Миргород Полтавської області» - кошти міського бюджету 62,9 тис. грн. По будівництву футбольного поля проєктна документація виготовлена та пройдена експертиза. По другому об'єкту ПКД ще виготовляється.



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

В 2021 році через відділ капітального будівництва продовжуються роботи по двох об'єктах, які реалізуються за кошти Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми України (НКПУ) та коштів міського бюджету: «Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова, 5 в м. Миргород Полтавська обл.» (кошторисна вартість 29569,639 тис. грн.) та «Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області» (кошторисна вартість 33273,755 тис. грн.). По обох об'єктах були відкориговані проєктно-кошторисні документації та пройдені експертизи. Коригування пов'язане з виникненням додаткових непередбачуваних будівельних робіт, які виникли в процесі реалізації проєктів та без виконання яких неможливо проводити подальші будівельні роботи. По школі №1 була проведена переговорна процедура закупівель та укладений договір на 9197,957 тис. грн.





По ЦЕВу готуються документи для проведення переговорної процедури закупівель. В разі виділення додаткових коштів Європейським інвестиційним банком для завершення будівельних робіт, введення об'єктів планується в поточному році. По обох об'єктах в разі виділення всіх необхідних коштів планується освоїти в поточному році орієнтовно **53282,2 тис. грн.**

Через ВКБ в поточному році була виготовлена проєктно-кошторисна документація та пройдена експертиза проєкту по об'єкту «Реконструкція вхідної групи Миргородської спеціалізованої школи I-III ступенів №5 з відновленням мощення та влаштуванням благоустрою прилеглої території по вул. Івана Білика,4 в м. Миргород Полтавської області». Кошти міського бюджету становлять **64,548 тис. грн.** для виготовлення ПКД та експертизи проєкту.





МЕДИЦИНА

В 2021 році з міського бюджету передбачені кошти на виготовлення проектно-кошторисних документів по трьом об'єктам : «Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП «Миргородської лікарні інтенсивного лікування» по вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області», «Реконструкція комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» по вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області»,



«Капітальний ремонт фасаду будівлі поліклініки за адресою: вул. Гоголя, 149-А в м. Миргород Полтавської області». По капітальному ремонту фасаду поліклініки та реконструкції лікарні проект ще виготовляється, по інфекційному відділенню виділені кошти як з міського бюджету в сумі **252,0** тис. грн., так і субвенція з державного бюджету в сумі **5000,0** тис. грн. Роботи по даному об'єкту розпочалися, але в зв'язку з загостренням корона вірусної хвороби подальше виконання будівельних робіт затримується, так як проектом передбачено виконання внутрішніх робіт всередині будівлі.





КОМУНАЛЬНА СФЕРА




По комунальній сфері проведені спрощені закупівлі з виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутових стічних вод потужністю 7000 м.куб/добу в м. Миргород Полтавської області». Проєкт знаходиться в стадії розробки.





Протягом 9 місяців поточного року



1
Укладено 228 договорів та додаткових угод щодо виконання будівельних робіт, робіт з технічного та авторського нагляду, на виготовлення проектно-кошторисних документацій, отримання технічних умов на підключення до мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання і інших

2
Зареєстровано в Управлінні архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради 9 повідомлень про початок виконання будівельних робіт на об'єктах з класом наслідків СС1

3
Зареєстровано 7 декларацій про готовність до експлуатації об'єктів з класом наслідків СС1




В системі електронного документообігу «Аскод» надавалися відповіді:





*В системі Прозоро з 01.01.2021 по 01.10.2021 року
було опубліковано:*





Працівниками готувалися проекти рішень сесій та виконавчого комітету. У відповідності до змін сесійних рішень щодо виділення додаткових бюджетних коштів або зменшення коштів по об'єктах відділу, вносилися відповідні зміни у бухгалтерський облік.

1	Відділом було підготовлено 478 вихідних листів
2	Опрацьовано 182 вхідні листи.

Дякую за увагу!