



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**



Р І Ш Е Н Н Я

від 26 березня 2025 року

№ 242

Про підсумки виконання Програми
з реалізації проєкту "Реконструкція
комунального некомерційного підприємства
"Миргородська лікарня інтенсивного
Лікування" по вул. Гоголя, 172,
м. Миргород Полтавської області".
Коригування" у рамках Програми
з відновлення України в новій редакції
за 2024 рік

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій Рубан І.В. про підсумки виконання Програми з реалізації проєкту «Реконструкція комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» по вул. Гоголя, 172, м. Миргород Полтавської області». Коригування» у рамках Програми з відновлення України в новій редакції за 2024 рік, з метою здійснення контролю та моніторингу реалізації заходів Програми, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1. Інформацію про підсумки виконання Програми з реалізації проєкту «Реконструкція комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» по вул. Гоголя, 172, м. Миргород Полтавської області». Коригування» у рамках Програми з відновлення України в новій редакції за 2024 рік взяти до відома.
2. Відповідальному виконавцю Програми з реалізації проєкту «Реконструкція комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» по вул. Гоголя, 172, м. Миргород Полтавської області». Коригування» у рамках Програми з відновлення України в новій редакції забезпечити виконання заходів, запланованих на 2025 рік.
3. Кінцевому бенефіціарові коштів субвенції з державного бюджету управлінню комунальних ресурсів Миргородської міської ради (Швайка С.О.) посилити роботу щодо ефективного використання коштів бюджету Миргородської міської територіальної громади та коштів субвенції з державного бюджету.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – начальника управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради Молочко Н.В. та заступника міського голови – начальника управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Швайку С.О.

Міський голова

Сергій СОЛОМАХА

Інформація про підсумки виконання Програми з реалізації проєкту «Реконструкція комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» по вул. Гоголя,172, м. Миргород Полтавської області». Коригування» у рамках Програми з відновлення України

Програма з реалізації проєкту «Реконструкція комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» по вул. Гоголя,172, м. Миргород Полтавської області». Коригування» у рамках Програми з відновлення України була затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання від 26 січня 2024 року №27. Відповідальним виконавцем Програми виступає управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради.

Даною Програмою передбачено виконання завдань і заходів, пов'язаних з реконструкцією комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» по вул. Гоголя, 172. Завдяки проведеним заходам планується покращити умови надання медичних послуг всім категоріям населення завдяки облаштуванню доступності для маломобільних осіб, підвищити якість медичних послуг та розширити спектр їх надання завдяки використанню нового медичного обладнання, поліпшити експлуатаційні показники існуючої будівлі лікарні з продовженням терміну експлуатації будівлі щонайменше на 20 років, зменшити енерго та ресурсоспоживання. Всі передбачені завдання і заходи дадуть змогу збільшити термін тривалості життя, зменшити кількість випадків інвалідності та смертності населення.

У 2024 році управлінням комунальних ресурсів Миргородської міської ради була відкоригована проєктно - кошторисна документація у відповідності до змін у законодавстві з проходженням експертизи проєкту на суму 82,5 тис. грн; були проведені закупівлі на проведення будівельних робіт, послуги інженера - консультанта та технічного нагляду на об'єкті будівництва та укладені договори: на виконання будівельних робіт, на здійснення авторського нагляду за дотриманням підрядною організацією проєктних рішень, технічного нагляду та інженера - консультанта за дотриманням підрядною організацією будівельних норм та правил під час реконструкції об'єкту будівництва. Були підготовлені всі документи для отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Але на жаль, з незалежних від управління комунальних ресурсів обставин дозвіл у 2024 році не був отриманий. Без отриманого дозволу на виконання будівельних робіт згідно законодавства розпочинати будівельні роботи на об'єкті категорично заборонено.

Планове загальне фінансування Програми становить 204,063 млн. гривень.

Планове фінансування Програми в 2024 році становило 83,236 млн. гривень, з них:

- кошти бюджету Миргородської МТГ – 14,309 млн. гривень;
- кошти субвенції з державного бюджету – 68,927 млн. гривень.

Станом на кінець 2024 року використано 82,5 тис. гривень від загальної суми запланованих на 2024 рік, що становить 0,1 % від загальної суми запланованих коштів на 2024 рік. Оплата була здійснена за кошти бюджету Миргородської МТГ і є співфінансуванням в рамках реалізації проєкту.

Станом на зараз роботи з реконструкції будівлі лікарні розпочато, проводяться демонтажні роботи операційних блоків та зовнішні роботи по утепленню фасаду інфекційного відділення.