



## **Р І Ш Е Н Н Я**

від 26 березня 2025 року

№ 241

Про підсумки виконання Програми  
з реалізації проєкту "Реконструкція  
будівлі поліклініки за адресою:  
вул. Гоголя, 149-А в м. Миргород  
Полтавської області" у рамках  
Надзвичайної кредитної програми  
для відновлення України в новій редакції  
за 2024 рік

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій Рубан І.В. про підсумки виконання Програми з реалізації проєкту «Реконструкція будівлі поліклініки за адресою: вул. Гоголя, 149-А в м. Миргород Полтавської області» у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в новій редакції за 2024 рік, з метою здійснення контролю та моніторингу реалізації заходів Програми, виконавчий комітет міської ради

### **в и р і ш и в :**

1. Інформацію про підсумки виконання Програми з реалізації проєкту «Реконструкція будівлі поліклініки за адресою: вул. Гоголя, 149-А в м. Миргород Полтавської області» у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в новій редакції за 2024 рік взяти до відома.
2. Відповідальному виконавцю Програми з реалізації проєкту «Реконструкція будівлі поліклініки за адресою: вул. Гоголя, 149-А в м. Миргород Полтавської області» у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в новій редакції забезпечити виконання заходів, запланованих на 2025 рік.
3. Кінцевому бенефіціарові коштів субвенції з державного бюджету управлінню комунальних ресурсів Миргородської міської ради (Швайка С.О.) посилити роботу щодо ефективного використання коштів бюджету Миргородської міської територіальної громади та коштів субвенції з державного бюджету.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – начальника управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради Молочко Н.В. та заступника міського голови – начальника управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Швайку С.О.

**Міський голова**

**Сергій СОЛОМАХА**

**Інформаційна довідка про підсумки виконання Програми з реалізації проєкту  
«Реконструкція будівлі поліклініки за адресою: вул. Гоголя, 149-А в м. Миргород  
Полтавської області» у рамках Надзвичайної кредитної  
програми для відновлення України**

Програма з реалізації проєкту «Реконструкція будівлі поліклініки за адресою: вул. Гоголя, 149-А в м. Миргород Полтавської області» у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України була затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання від 26 січня 2024 року №28.

Відповідальним виконавцем Програми виступає Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради.

Даною Програмою передбачено виконання завдань і заходів, пов'язаних з реконструкцією будівлі поліклініки за адресою: вул. Гоголя, 149-А. Завдяки проведеним заходам планується покращити умови надання медичних послуг всім категоріям населення з можливістю безперешкодного доступу маломобільним групам, поліпшити експлуатаційні показники існуючої будівлі поліклініки з продовженням терміну експлуатації будівлі щонайменше на 20 років, зменшити енерго та ресурсоспоживання, частково вирішити соціальні проблеми в громаді. Всі передбачені завдання і заходи нададуть змогу збільшити термін тривалості життя, зменшити кількість випадків інвалідності та смертності населення.

В 2024 році управлінням комунальних ресурсів Миргородської міської ради була відкоригована проєктно-кошторисна документація з проходженням експертизи проєкту на суму 60,3 тис. грн; були проведені закупівлі з проведення будівельних робіт на об'єкті будівництва та укладені договори: на виконання будівельних робіт, на здійснення авторського нагляду за дотриманням підрядною організацією проєктних рішень та технічного нагляду за дотриманням підрядною організацією будівельних норм та правил під час реконструкції об'єкту будівництва. Були підготовлені всі документи для отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Дозвіл був отриманий 18 жовтня 2024 року. Після отримання дозволу підрядною організацією почалися підготовчі роботи на об'єкті: влаштування риштувань з метою утеплення фасаду будівлі та в подальшому обшивання його металокасетами з утеплювачем. Але на жаль, будівельні роботи, які виконав підрядник і по яких планувалося підписання актів виконаних робіт були завершені в середині грудня 2024 року, коли здійснення оплати за виконані роботи в 2024 році за кошти Європейського інвестиційного банку було припинено.

Планове загальне фінансування Програми становить 26,401 млн. гривень.

Планове фінансування Програми в 2024 році становило 18,320 млн. гривень, з них:

- кошти бюджету Миргородської МТГ – 3,320 млн. гривень;
- кошти субвенції з державного бюджету – 15,0 млн. гривень.

Станом на кінець 2024 року використано 60,3 тис. гривень від загальної суми запланованих на 2024 рік, що становить 0,33 % від загальної суми запланованих коштів на 2024 рік. Оплата була здійснена за кошти бюджету Миргородської МТГ і є співфінансуванням в рамках реалізації проєкту.

Станом на зараз роботи з термомодернізації будівлі поліклініки продовжуються згідно графіку виконання робіт.