



Р І Ш Е Н Н Я

від 11 березня 2025 року

№ 186

Про підсумки виконання Програми
будівництва, реконструкції, модернізації та
капітального ремонту об'єктів інфраструктури
і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового
господарства Миргородської міської
територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу будівництва Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Романенко О.Л. про підсумки виконання Програми будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік та з метою здійснення контролю та моніторингу реалізації заходів Програми, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1. Інформацію про підсумки виконання Програми будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік взяти до відома.
2. Виконавцю Програми будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки забезпечити виконання заходів, запланованих на 2025 рік.
3. Відділу будівництва Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради (Романенко О.Л.) посилити роботу щодо ефективного використання бюджетних коштів, коштів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, кредитів під державні гарантії та інших джерел, не заборонених чинним законодавством; сприяти залученню додаткових ресурсів для здійснення будівництва та ремонтів на території Миргородської міської територіальної громади.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – начальника Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради – Швайку С.О.

Міський голова

Сергій СОЛОМАХА

Інформація про підсумки виконання Програми будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

Програма будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки була затверджена рішенням 47 сесії 8 скликання Миргородської міської ради №72 від 07 березня 2024 року. В подальшому в дану Програму вносилися зміни в залежності від наявного фінансування в бюджеті громади та фактично виконаних будівельних робіт по об'єктах будівництва: рішення 50 сесії 8 скликання №132 від 17 травня 2024 року; рішення 52 сесії 8 скликання №215 від 12 вересня 2024 року; рішення 53 позачергової сесії 8 скликання №283 від 04 жовтня 2024 року; рішення 58 сесії 8 скликання №362 від 24 грудня 2024 року. Перед кожним винесенням питання для затвердження депутатами на сесії міської ради Програма надавалася на розгляд у фінансове Управління та Управління економічного розвитку та інвестицій з метою отримання позитивних експертних висновків. Також перед кожною сесією проєкт Програми зі змінами розглядався на депутатських комісіях: з питань житлово-комунального господарства просторового планування, містобудування та комунальних ресурсів (Золотарьова Л.А.) та бюджету, економіко-інвестиційного планування, підприємництва, промисловості та розвитку сільських територій (Серов В.В.). Відповідальним виконавцем Програми виступає Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради.

Даною Програмою передбачено виконання завдань і заходів, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом закладів освіти, культури, медичних закладів, закладів фізичної культури і спорту, будівель та споруд комунальної власності, закладів соціального захисту, а також ремонтів конструктивних елементів вулично-дорожньої мережі з метою створення безпечних і комфортних умов для всіх учасників дорожнього руху. Завдяки проведеним заходам у 2024 році поліпшилися експлуатаційні показники існуючих будівель та споруд, зменшилося енерго- та ресурсоспоживання, частково вирішилися соціальні проблеми в громаді.

В першому пункті даної Програми були передбачені кошти в сумі 12688,553 тис. грн на будівництво, реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт навчальних закладів та дошкільних закладів освіти в тому числі:

- на капітальний ремонт частини приміщень гімназії по вул. Незалежності, 10 в с. Дібрівка Миргородського району в сумі 2 177 600 грн (фактично використано 2 177 563,11 грн). Зекономлено 36,89 грн коштів місцевого бюджету. На другому поверсі гімназії в с. Дібрівка було влаштовано приміщення для дитячого садочка з облаштуванням окремого виходу назовні. Переведення дітей у гімназію пов'язано з малою їх чисельністю у існуючій будівлі дитячого садочка та великими витратами на утримання дитячого закладу. У жовтні 2024 року об'єкт введений в експлуатацію і вже функціонує;

- на реконструкцію приміщення протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти №10 «Веселка» (ясла-садок) комбінованого типу по провулку Тупий, 5 в м. Миргород- кошти місцевого бюджету 9 251 840 грн (фактично використано 9 251 813,92 грн). Економія коштів бюджету громади становить 26,08 грн. На даному об'єкті також були використані кошти субвенції з державного бюджету в сумі 9314,1 тис. грн. Введення об'єкту в експлуатацію в жовтні 2024 року має стратегічне значення для нашої громади: дошкільний заклад з 2023 року був закритий в зв'язку з невідповідністю існуючого протирадіаційного укриття сучасним вимогам безпеки під час повітряних тривог. Також даним укриттям в разі необхідності можуть користуватися учні та педагогічний персонал ліцею ім. І.А.Зубковського, так як існуюче укриття в закладі освіти не має змоги вмістити весь

колектив ліцею. Після реконструкції протирадіаційне укриття має змогу розмістити 370 осіб;

- на реконструкцію вхідної групи Опорного закладу освіти «Миргородський ліцей «Лінгвіст» з відновленням мощення та влаштуванням благоустрою прилеглої території по вул. Івана Білика, 4 в м. Миргород – 1 150 000 грн (фактично використано 1 145 221,97 грн). Економія становить 4 778,03 грн. В 2024 році були продовжені розпочаті в 2023 році роботи з утеплення цоколю та влаштування системи водовідведення. Виконання даних робіт підвищить в подальшому заходи з ефективності будівлі;

- на капітальний ремонт будівлі ЦЕВ (заміна вікон та дверей) (виготовлення ПКД з експертизою) – 109 113 грн. (фактично використано 109 066,41 грн). Економія – 46,59 грн.

Всього зекономлених бюджетних коштів по першому пункту Програми в 2024 році – 4 887,59 грн. Площа капітального ремонту становить 194,7 м², площа реконструкції – 1196,05 м².

В п.3 «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів соціального захисту» були передбачені кошти на будівництво дитячого майданчика на території Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Було виділено коштів місцевого бюджету в сумі 834 100 грн. Фактично вартість будівництва об'єкту становить 834 081,46 тис. грн. Економія становить

18,54 грн. Обсяг будівництва становить 279,7 м². На об'єкті були виконані підготовчі роботи з облаштуванням фундаментів під дитяче обладнання, монтаж дитячого обладнання та влаштування покриття із гумової плитки. Майданчик облаштований для підопічних Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю з метою надання їм належних соціальних послуг.

В галузі медицини п.4 були передбачені кошти громади на два об'єкта будівництва: 1) капітальний ремонт частини першого поверху будівлі лікувального корпусу (кабінет замісної підтримуючої терапії) по вул. Лікарняній, 1-В та 2) виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи проєкту по капітальному ремонту 1-ого поверху дитячого лікувального корпусу за адресою: вул. Лікарняна, будинок 1-В загальною сумою 1 088 132 грн. По кабінету замісної підтримуючої терапії фактичне виконання робіт становить 888 281,59 грн замість 959 556 грн передбачених Програмою. Економія по цьому об'єкту становить 71 274,41 грн. Введення даного об'єкту в експлуатацію надасть змогу перевести наркозалежних громадян нашої громади з поліклінічного відділення центральної частини міста у більш віддалений район міста для уникнення розповсюдження інфекційних хвороб серед пересічних жителів громади. Обсяг капітального ремонту становить 34,3 м². Також було виготовлено проєктно-кошторисну документацію з проходженням експертизи по капітальному ремонту 1-ого поверху дитячого лікувального корпусу за адресою: вул. Лікарняна, будинок 1-В. Замість передбачених Програмою 128 576 грн було використано 128 568,01 грн. Економія 7,99 грн. Всього по п. 4 Програми економія коштів громади – 71 282,4 грн.

В п. 8 Програми були передбачені кошти на поточний ремонт доріг в громаді в сумі 16 500 000 грн. Кошти використані в сумі 16 499 998,47 грн на ремонт 55 доріг всього (серед яких 3 дороги з використанням піщано-гравійної суміші: дороги по вул. В. Стуса, М. Микиші, Мельченка). Було виконано робіт на площі 18722 м² вартістю за 1 м² – 881,3 грн.

Також Програмою в п. 9 були передбачені кошти на поточний ремонт внутрішньобудинкових та внутрішньоквартальних проїздів, доріжок та тротуарів в сумі 1 000 000 грн. Всього по даному пункту виконання становить 999 003,60 грн. Були виконані роботи на 13 внутрішньобудинкових проїздах площею 886,86 м² вартістю за 1 м² -1126,5 грн.

**Звіт про результати виконання
Програми будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів
інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської
міської територіальної громади на 2024-2026 роки**

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- рішення 47 сесії міської ради 8 скликання № 72 від 07 березня 2024 року «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»;
- рішення 50 сесії міської ради 8 скликання №132 від 17 травня 2024 року «Про внесення змін до рішення 47 сесії міської ради 8 скликання від 07 березня 2024 року №72 «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»;
- рішення 52 сесії міської ради 8 скликання №215 від 12 вересня 2024 року «Про внесення змін до рішення 47 сесії міської ради 8 скликання від 07 березня 2024 року №72 «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»;
- рішення 53 позачергової сесії міської ради 8 скликання №283 від 04 жовтня 2024 року «Про внесення змін до рішення 47 сесії міської ради 8 скликання від 07 березня 2024 року №72 «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»;
- рішення 58 сесії міської ради 8 скликання №362 від 24 грудня 2024 року «Про внесення змін до рішення 47 сесії міської ради 8 скликання від 07 березня 2024 року №72 «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки».

Відповідальний виконавець Програми Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради

Строк реалізації Програми 2024-2026 роки

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріоритети і завдання	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Річний обсяг фінансування, грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, грн	Відсоток виконання заходу	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт навчальних закладів та дошкільних закладів	Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт навчаль	2024-2026 рр.	Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради	Кошти місцевого бюджету 12 688553 Кошти субвенції з державного бюджету місцевим	12 683665, 41	99,96	Виконано

	освіти з метою створення безпечних та комфортних умов перебування дітей та молоді в освітніх закладах	них закладів та дошкільних закладів освіти			бюджетам 9 314 100	9 314 100	100	
3	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів соціального захисту з метою створення належних умов проживання та обслуговування вразливих категорій населення, які перебувають на території громади	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів соціального захисту	2024-2026 рр.	Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради	Кошти місцевого бюджету 834 100	834 081,46	100	Виконано
4	Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я для забезпечення надання якісних медичних послуг мешканцям громади, внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю та військово-	Реконструкція та капітальний ремонт приміщень та будівель закладів охорони здоров'я	2024-2026 рр.	Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради	Кошти місцевого бюджету 1 088 132	1 016 849,60	93,45	Виконано

	зобов'язаним, які потребують доступу до якісної медицини							
8	Утримання в належному стані дорожнього покриття доріг та тротуарів	Поточний ремонт доріг та тротуарів	2024-2026 рр.	Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради	Кошти місцевого бюджету 16 500000	16 499998,47	100	Виконано
9	Відновлення асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та внутрішньо будинкових, внутрішньо кварталних проїздів, доріжок та тротуарів	Поточний ремонт прибудинкових територій та внутрішньо будинкових, внутрішньо кварталних проїздів, доріжок та тротуарів	2024-2026 рр.	Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради	Кошти місцевого бюджету 1 000 000	999 003,60	99,9	Виконано
	Всього кошти місцевого бюджету				32 110 785	32 033598,54	99,76	
	Інші джерела: кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				9 314 100	9 314 100	100	
	Разом				41 424885	41 347698,54	99,81	

2. Виконання результативних показників Програми

№з/п	Найменування показника	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6
1. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт навчальних закладів та дошкільних закладів освіти з метою створення безпечних та комфортних умов перебування дітей та молоді в освітніх закладах					
I Показники затрат					
2	Обсяг реконструкції,м2	1196,05	1196,05		
3	Обсяг капітального ремонту,м2	194,7	194,7		
II Показники продукту					
2	Кількість об'єктів, що планується реконструювати, од	2	2		
3	Кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати,од	1	1		
III Показники ефективності					
3	Середні витрати на розробку ПКД 1-ого об'єкта капітального ремонту, тис.грн	116,52	116,52		
5	Середні витрати на реконструкцію, тис. грн	16,6	16,6		
6	Середні витрати на капітальний ремонт, тис. грн	11,18	11,18		
IV Показники якості					
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції,%	100	100		
3	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту,%	100	100		
6	Рівень готовності ПКД об'єктів капітального ремонту,%	100	100		
3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів соціального захисту з метою створення належних умов проживання та обслуговування вразливих категорій населення, які перебувають на території громади					
I Показники затрат					

1	Обсяг будівництва,м2	279,7	279,7	Дані згідно технічного паспорту	
II Показники продукту					
2	Кількість об'єктів, що планується побудувати, шт	1	1		
III Показники ефективності					
2	Середні витрати на розробку ПКД 1-ого проекту будівництва , тис. грн	70	70		
3	Середні витрати на будівництво 1 м2, тис. грн	2,98	2,98		
IV Показники якості					
2	Рівень готовності проектної документації на будівництво, %	100	100		
4. Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я для забезпечення надання якісних медичних послуг мешканцям громади, внутрішньопереміщеним особам з інвалідністю та військовозобов'язаним, які потребують доступу до якісної медицини					
II Показники продукту					
3	Кількість проектів капітального ремонту, од	2	2		
III Показники ефективності					
2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м2, тис. грн	27,05	27,05		
4	Середні витрати на розробку ПКД 1-ого об'єкту капітального ремонту, тис. грн	98,83	98,83		
IV Показники якості					
3	Рівень готовності ПКД об'єкта капітального ремонту	100	100		
8. Утримання в належному стані дорожнього покриття					
I Показники затрат					
1	Площа дорожнього покриття, яке потребує поточного ремонту, тис.м2	240	240		
II Показники продукту					
1	Площа дорожнього покриття, яку планується	18,7	18,7		

	утримувати в належному стані, тис. м2				
III Показники ефективності					
1	Середня вартість 1м2 поточного ремонту дорожнього покриття, тис. грн	0,88	0,88		
IV Показники якості					
1	Питома вага площі дорожнього покриття, що планується відремонтувати до площі, що потребує утримання в належному стані, %	7,79	7,79		
9. Відновлення асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та внутрішньобудинкових, внутрішньоквартальних проїздів, доріжок та тротуарів					
I Показники затрат					
1	Площа асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та внутрішньобудинкових, внутрішньоквартальних проїздів, доріжок та тротуарів, що потребують відновлення, тис.м2	5	5		
II Показники продукту					
1	Площа, що планується відновити, тис. м2	0,87	0,87		
III Показники ефективності					
1	Середні витрати на відновлення 1м2 асфальтобетонного покриття, тис.грн	1,15	1,15		
IV Показники якості					
1	Питома вага площі асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та внутрішньобудинкових, внутрішньоквартальних проїздів, доріжок та тротуарів, що потребують відновлення, тис.м2	17,4	17,4		

	льних проїздів, доріжок та тротуарів до площі, що потребує відновлення, %				
--	---	--	--	--	--