



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**



Р І Ш Е Н Н Я

від 17 листопада 2021 року

№ 466

Про підсумки роботи відділу
капітального будівництва
міської ради за 9 місяців 2021 року

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши звіт начальника відділу капітального будівництва міської ради Богаєнка М.М., виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Звіт про підсумки роботи відділу капітального будівництва за 9 місяців 2021 року взяти до відома.
2. Відділу капітального будівництва міської ради (Богаєнко М.М.) продовжити роботи щодо ремонту об’єктів дорожньо-мостового господарств , будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності міста.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Острянина О.І.

Міський голова

Сергій СОЛОМАХА

Звіт про підсумки роботи відділу капітального будівництва міської ради за 9 місяців 2021 року.

ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО .

Одним з основних напрямів діяльності відділу є ремонт та будівництво об'єктів дорожньо-мостового господарства. Значна робота в місті в 2021 році була проведена по даних об'єктах. Це капітальні та поточні ремонти доріг, реконструкція доріг та тротуарів, ремонт внутрішньо будинкових проїздів, тротуарів та доріжок. В зв'язку з утворенням в 2021 році Миргородської міської територіальної громади збільшилася протяжність доріг, які потребують щорічного поточного ремонту та в свою чергу збільшення видатків з міського бюджету на виконання даного виду ремонту. В 2021 році на виконання даного виду робіт було виділено з міського бюджету **5900,0** тис. грн., що більше на 2,01 млн. грн. в порівнянні з минулорічним обсягом фінансування. В 2021 році відділом було проведено відкриті торги на закупівлю послуг з поточного ремонту доріг в місті та ще 21 населеному пункту громади.

На реконструкцію доріг та тротуарів в місті виділені кошти з міського бюджету в сумі **3557,0** тис. грн. , що більше від минулорічного обсягу на 2076,3 тис. грн. Були виконані роботи по реконструкції двох ділянок тротуарів по вул. Гоголя: від вул. Шевченка до вул. Ведмедівка та від вул. Шишацької до провулку Гоголя. По обох об'єктах відділом були проведені закупівлі на проведення робіт та послуг з технічного нагляду за будівництвом об'єктів. Виконання даних робіт приведе центральну вулицю Гоголя в більш привабливий естетичний вигляд. Також в 2021 році була виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію дороги по вул. Гоголя (на ділянці від вул. Гурамівшілі до вул Київської). Початок реалізації даного проекту планується в 2022 році.

Також в 2021 році були проведені роботи по капітальному ремонту 7 доріг в місті Миргород : провулку Микиші, вул. Гоголя (від перехрестя з вул. Гурамівшілі до авто шляхопроводу- на даній ділянці дороги з обох боків облаштовані велосмуги), вул. Д.Апостола, вул. Шевченка (від вул. Троїцької і до кінця – роботи по даній вулиці виконувалися на умовах спів фінансування мешканців), вул. Луговий від №1 до №32, вул. Байрацькій від №1 до №21, вул. Єрківській від №99 до вул. Хуторянської. По всіх об'єктах капітального ремонту відділом проводилися закупівлі на проведення робіт та послуг з технічного нагляду. З міського бюджету були витрачені кошти на зазначені роботи в сумі **15769,2** тис. грн. В поточному році виконані роботи з капітального ремонту внутрішньо будинкового проїзду та стоянки по вул. Перемоги,10 на суму **371,637** тис. грн. та поточний ремонт внутрішньо будинкових, внутрішньоквартальних проїздів та доріжок, де виділені кошти з міського бюджету в сумі **577,144** тис. грн.

В поточному році також була виготовлена проектно-кошторисна документація по об'єкту : «Нове будівництво велодоріжок по вул. Гоголя (від перехрестя з вул. Шевченка до перехрестя з вул. Гурамівшілі) в м. Миргород Полтавської області». На виготовлення ПКД та експертизу проекту виділено **530,0** тис. грн. Реалізація даного проекту надасть змогу в подальшому безпечно пересуватися велосипедистам по центральній частині міста, яка являється самою завантаженою в транспортному режимі вулицею міста.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ.

В 2021 році відділом капітального будівництва в межах реалізації проекту Європейського Союзу «Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в м. Миргород» (Могедіко) продовжувалися будівельні роботи з реалізації проекту по двох об'єктах «Реконструкція котельні по вул. Прорізній,4а та теплових мереж шляхом об'єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської області», відкриті торги по якому були проведені в 2019 році та по об'єкту «Реконструкція будівлі дошкільного

навчального закладу №10 «Веселка» комбінованого типу по пров. Тупий,5 в м. Миргород Полтавської області», відкриті торги по якому проведені в 2020 році. По обох об'єктах передбачено фінансування з двох джерел: грантові кошти та кошти міського бюджету. Особливістю реалізації даного проєкту є те, що роботи в межах даного проєкту виконуються без сплати податку на додану вартість. В 2020 році по реконструкції котельні були виконані роботи по реконструкції теплових мереж в районі магазину «Фуршет» та дитячого садочка №10. В 2021 році продовжувалися роботи на території котельні по вул. Прорізній: реконструкція діючої газової котельні, зведення будівлі для установки твердопаливних котлів, будівництво димової труби, будівництво складу палива, влаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, поставлений один з двох твердопаливних котлів. Другий котел замовлений Підрядником. Залишилося освоїти по даному об'єкту грантових коштів станом на 01.10.2021 року на суму 3434,2 тис. грн.

В рамках реалізації цього ж проєкту в 2021 році продовжувалися будівельні роботи по об'єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» комбінованого типу по пров. Тупий в м. Миргород Полтавської області», роботи по якому розпочалися в 2020 році. По результатах відкритих торгів переможцем був визначений ТОВ «Лубнижитлобуд 2010», яке зарекомендувало себе з позитивного боку та повністю виконало всі будівельні роботи по даному об'єкту. З жовтня 2021 року дитячий садочок вже запрацював та почав приймати дітей в оновленій будівлі, де були повністю замінені віконні блоки, утеплений фасад та цоколь будівлі, замінена система опалення та освітлення, облаштована тепла підлога в ігрових кімнатах, в спальних кімнатах облаштована вентиляція, в усіх групах виконані внутрішні оздоблювальні роботи, частково замінено обладнання в їдальні та пральні. Реалізація даного проєкту була розрахована на два роки. В поточному році виділено коштів з міського бюджету на даний об'єкт **2400,0** тис. грн., кошти Європейського Союзу становлять **-11606,9** тис. грн.

В поточному році були завершені будівельні роботи по об'єкту «Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 по вул. Перемоги,11 у м. Миргород Полтавської області», які розпочалися в 2020 році. Було утеплено фасад будівлі та частково виконані заходи з енергозбереження по заміні віконних блоків та системи внутрішнього електропостачання. Фінансування об'єкту здійснювалося з двох джерел фінансування: коштів Державного фонду регіонального розвитку та коштів міського бюджету. Витрачено в 2021 році коштів міського бюджету в сумі **2 213,814** тис. грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ.

Через відділ капітального будівництва в 2021 році проводилися роботи з розробки проєктно-кошторисної документації по об'єктах: «Нове будівництво футбольного поля на території Миргородської ЗОШ I-III ступенів №3 за адресою: вул. Гоголя,10 в м. Миргород Полтавської області- кошти міського бюджету **60,0** тис. грн. та «Реконструкція підтрибунних приміщень північної трибуни стадіону "Старт" по вул. Гоголя,175 в м. Миргород Полтавської області – кошти міського бюджету **62,9** тис. грн. По будівництву футбольного поля проєктна документація виготовлена та пройдена експертиза. По другому об'єкту ПКД ще виготовляється.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

В 2021 році через відділ капітального будівництва продовжуються роботи по двох об'єктах, які реалізуються за кошти Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми України (НКПУ) та коштів міського бюджету: «Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова,5 в м. Миргород Полтавська обл.» (кошторисна вартість 29 569,639 тис. грн.) та «Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя,173/2 в м. Миргород Полтавської області»

(кошторисна вартість 33 273,755 тис. грн.) . По обох об'єктах були відкориговані проектно-кошторисні документації та пройдені експертизи. Коригування пов'язане в зв'язку з виникненням додаткових непередбачуваних будівельних робіт, які виникли в процесі реалізації проектів та без виконання яких неможливо проводити подальші будівельні роботи. По школі №1 була проведена переговорна процедура закупівель та укладений договір на **9197,957** тис. грн. По ЦЕВу готуються документи для проведення переговорної процедури закупівель. В разі виділення додаткових коштів Європейським інвестиційним банком для завершення будівельних робіт, введення об'єктів планується в поточному році. По обох об'єктах в разі виділення всіх необхідних коштів планується освоїти в поточному році орієнтовно **53282,2** тис грн.

Через ВКБ в поточному році була виготовлена проектно-кошторисна документація та пройдена експертиза проекту по об'єкту «Реконструкція вхідної групи Миргородської спеціалізованої школи I-III ступенів №5 з відновленням мощення та влаштуванням благоустрою прилеглої території по вул. Івана Білика,4 в м. Миргород Полтавської області». Кошти міського бюджету становлять **64,548** тис. грн. для виготовлення ПКД та експертизи проекту.

МЕДИЦИНА

В 2021 році в галузі медицини з міського бюджету передбачені кошти на виготовлення проектно-кошторисних документацій по трьом об'єктам : «Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП «Миргородської лікарні інтенсивного лікування» по вул. Гоголя,172 в м. Миргород Полтавської області», «Реконструкція комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» по вул. Гоголя,172 в м. Миргород Полтавської області», «Капітальний ремонт фасаду будівлі поліклініки за адресою: вул.. Гоголя,149-А в м. Миргород Полтавської області». По капітальному ремонту фасаду поліклініки та реконструкції лікарні проект ще виготовляється, по інфекційному відділенню виділені кошти як з міського бюджету в сумі **252,0** тис грн, так і субвенція з державного бюджету в сумі **5 000,0** тис грн. Роботи по даному об'єкту розпочалися, але в зв'язку з загостренням корона вірусної хвороби подальше виконання будівельних робіт припинилося, так як проектом передбачено виконання внутрішніх робіт всередині будівлі.

КОМУНАЛЬНА СФЕРА

По комунальній сфері проведені спрощені закупівлі з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутових стічних вод потужністю 7000 м.куб/добу в м. Миргород Полтавської області». Проект знаходиться в стадії розробки.

Працівниками відділу в 2021 році укладено станом на 01 жовтня 2021 року 228 договорів та додаткових угод щодо виконання будівельних робіт, робіт з технічного та авторського нагляду, на виготовлення проектно-кошторисних документацій, отримання технічних умов на підключення до мереж водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та електропостачання і інших. Підготовлено та зареєстровано в Управлінні архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради 9 повідомлень про початок виконання будівельних робіт на об'єктах з класом наслідків СС1, підготовлено та зареєстровано 7 декларацій про готовність до експлуатації об'єктів з класом наслідків СС1. На ті об'єкти, де необхідно, оформлялися дозволи на проведення земляних робіт. Своєчасно надавалися відповіді та інформації на контрольні листи з Полтавської ОДА та інших установ та організацій. В системі електронного документообігу «Аскод» надавалися відповіді на звернення громадян в кількості 65 шт та на депутатські звернення - 12 шт,

подавалися ініціативні листи – 31 шт. В системі Прозоро висвітлювалася інформація щодо укладених договорів, інформація щодо планування закупівель, оприлюднювалася інформація на Єдиному порталі використання публічних коштів, опрацьовувалася інформація щодо впровадження візуалізації міського бюджету за допомогою portalу «Відкритий бюджет» по всіх об'єктах відділу по яких передбачено фінансування в 2021 році. Всього в системі Прозоро в 2021 році станом на 01 листопада 2021 року було опубліковано 8 оголошень про проведення відкритих торгів та 23 оголошення про проведення спрощених закупівель. Було підготовлено 41 протокол тендерного комітету та 42 протоколи уповноваженої особи по закупівлях. Працівниками готувалися проекти рішень сесій та виконавчого комітету. У відповідності до змін сесійних рішень щодо виділення додаткових бюджетних коштів або зменшення коштів по об'єктах відділу, вносилися відповідні зміни у бухгалтерський облік. Відділом було підготовлено 478 вихідних листів, опрацьовано 182 вхідних листів. По тих об'єктах будівництва відділу, де була необхідність, працівниками відділу складалися протоколи виробничих нарад.