



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавська область, 37600, тел. (05355) 5-25-01, факс (05355) 5-22-21
E-mail: mmrada@ukr.net, Web: <http://myrgorod.pl.ua>, Код ЄДРПОУ 04057468

ПРОТОКОЛ № 7 (позачерговий)

« 8 » вересня 2022 року

м. Миргород

Головував: перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії
Олександр ОСТРЯНИН

Секретар: начальник сектору цивільного захисту відділу персоналу та з питань
мобілізаційної роботи і цивільного захисту Олександр ЯРЕМЕНКО

Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком).

Запрошені: за окремим списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про запобігання надзвичайної ситуації на каналізаційно-насосній станції №2 міста Миргорода.

Виступили:

Говоруха О.Б. – Директор КП "Миргородводоканал" – доповідач.

Швайка С.О. – заступник міського голови з питань ЖКГ.

Директор КП "Миргородводоканал" Говоруха О.Б.

Після засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС 9 серпня 2022 року на якому було вирішено, що подальша експлуатація КНС №2 неможлива через великий ризик руйнування бетонних несучих конструкцій та арматури і необхідності терміново провести демонтаж бетонної покрівлі, зруйнованих плит перекриття та провести очистку приймального відділення від піщано-гравійної суміші та відновлення покрівлі. Рішенням виконавчого комітету від 24.08.2022 року за № 278 виділено кошти в сумі 1011045,28 грн. На ці кошти було проведено наступні роботи:

- ремонт 4 каналізаційних колодязів перед КНС 2 (армування, бетонування);
- санація самоплинного колектора з труб Е 2К безнапірна д.у.300 мм;
- монтаж запірної арматури в каналізаційному колодязі перед КНС 2 д.у. 400 мм;
- монтаж напірного каналізаційного колектора д.у. 160 мм з труби ПЕ в каналізаційний колодязь гасник;
- монтаж насосного обладнання в каналізаційному колодязі перед КНС-2;
- монтаж напірного колектора д.у. 160 ПЕ перекачуючий в напірний колектор д.у.300 мм;
- демонтаж металеві покрівлі та її частин на КНС- 2;
- демонтаж зруйнованої бетонної покрівлі на КНС- 2;
- демонтаж армопояса бетонної покрівлі на КНС – 2;
- демонтаж електрообладнання на КНС – 2;
- демонтаж зруйнованих бетонних конструкцій та елементів на КНС - 2 в грабельному (приймальному) відділенні;

- чистка від пісчано-гравійної суміші грабельного (приймального) відділення з подальшим вивезенням та утилізацією;
- демонтаж насосного обладнання та запірної арматури в машинному залі КНС – 2.

Зараз для відновлення роботи КНС -2 і не допущення виникнення надзвичайної ситуації необхідно виконати наступні роботи:

- армування та бетонування грабельного (приймального) відділення КНС-2;
- армування та бетонування армопояса на КНС – 2;
- виготовлення металевих конструкційних елементів покрівлі КНС – 2 (зварювальні роботи);
- монтаж металевих конструкційних елементів покрівлі КНС -2;
- монтаж покрівлі КНС – 2;
- монтаж електрообладнання КНС – 2;
- виготовлення та монтаж металевої решітки та конструкційних елементів в грабельному (приймальному) відділенні КНС – 2;
- монтаж напірного колектора та запірної арматури в машинному залі на КНС 2 з труб ПЕ д.у. 225 мм;
- монтаж 2-х ниток напірного колектора 2 з труб ПЕ д.у. 225 (методом санації) та запірної арматури д.у.200 мм до ККП-1 ККП -2 (2 x 400 метрів);
- монтаж насосних агрегатів в машинному залі КНС 2;
- провести ремонт насосного обладнання № 1;
- виготовлення та встановлення воріт в приміщенні ТП-1, ТП - 2 та РП;
- виконати штукатурні роботи будівлі КНС-2;
- виготовлення та монтаж металевої конструкції для встановлення вантажо-підйомного механізму КНС – 2;
- виготовлення та монтаж сходинок трапів та поручнів в грабельному (приймальному) відділенні КНС – 2.

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію директора КП "Миргородводоканал" Говорухи О.Б. взяти до відома.
2. Ситуацію, що виникла внаслідок руйнування бетонних несучих конструкцій та арматури на КНС №2 (руйнація бетонної купольної покрівлі арматури та плит переkritтя) визнати такою, що потребує реагування та вжиття невідкладних і вичерпних заходів для гарантування безпеки громадян.
3. В разі не завершення термінового ремонту КНС № 2 ситуація може перерости в надзвичайну ситуацію (відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010) НС 10810 (унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин) та 10830 (унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою).
4. З метою попередження надзвичайної ситуації ((код 10810 та 10830) КЛАСИФІКАТОРА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДК 019:2010) міська комісія з питань ТЕБ та НС рекомендує виконавчому комітету Миргородської міської ради розглянути питання щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету громади для придбання обладнання, матеріалів та проведення заходів пов'язаних із виникненням надзвичайної події на КНС №2.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Пропозиції членів Комісії враховано.

Контроль за виконанням протокольного рішення комісії покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства Миргородської міської ради Залеського О.В.

Перший заступник голови комісії

Олександр ОСТРЯНИН

Секретар комісії

Олександр ЯРЕМЕНКО