

Плани робіт КП «Миргородводоканал» Миргородської міської ради на період з 19.04.21р. по 24.04.21р.

Плани робіт ділянки водопостачання з 19 по 24 квітня 2021 року				
№ п/п	Найменування робіт, адреса	Необхідні матеріали	Необхідна спец техніка	примітки
1.	Усунення витoku води вул Єрківська 82, чистка колодязя	МРН фланцева 75*3"(80)-2 шт Болт М16*70- 16 шт Гайка М16-16 шт, Шайба М16	Гідродинамічна машина, асенізаційна машина (вода)	
2	Усунення витoku води вул Козацька 117, чистка колодязя	МРН фланцева 110*4"(100)-1 шт Болт М16*70- 16 шт Гайка М16-16 шт, Шайба М16- 16 шт, фланець 100- 2 шт, кисень, пропан	Гідродинамічна машина, асенізаційна машина (вода)	
3	Усунення витoku вул. М Дивізій 16	Хомут ремонтний DN-150 (168-182) L=200mm	Екскаватор, асенізаційна машина(вода)	
4	Підготовка до перекладки ділянки водопроводу методом санації вул Тичини 65- 75,L=135 метрів, чистка вузлових колодязів		Гідродинамічна машина, Т16, асенізаційна машина (вода)	
5	Усунення перекритого пориву водопроводу вул Марусіченка, арт свердловина №4	Кабелка, цемент	Екскаватор, асенізаційна машина(вода)	
6	Ремонт ПГ(10 шт) згідно припису ДСНС	Квадрат 22*22- 2 метри, електроди -5 кг, Болт М16*60-4 кг, Гайка М161 кг, Болт М 18- 4,5 кг, Гайка М181,5 кг, Кисень, пропан	асенізаційна машина(вода)	

7	Наведення благоустрою на місцях розкопок: Я.Усика 36, Капніста 73, 100, Гоголя (стадіон), Личанська 17, Лазоренка 67 Гоголя 156, Лікарняна 19, Вокзальна 135, Гоголя 162, Гоголя 179, Грекова(1 школа), Сорочинська 53,Козацька 41-47, Личанська 7,	Пісок- 4 м ³ Щебінь 20-40 мм- 2 м ³ , Грунт- 4 м ³ ,	Екскаватор, Т-16	
8	Установка плити перекриття та люка на водопровідний колодязь вул М Дивізій 12	Плита перекриття DN-1700- 1 шт, комплект люк+обойма- 1 шт, Цемент 25 кг	Маніпулятор DAF- 1 година	
9	Усунення аварійних ситуацій на мережі водопроводу при необхідності та виконання замовлень абонентів		Екскаватор, асенізаційна машина(вода), САК	
10	Відновлення роботи арт свердловини № 10 водозабору №2, установка водомірного вузла	Кабель силовий, пульт керування 100Ампер, водомір100, зворотній клапан 100, Засувка 100, Болт М16*70- 2,8 кг, гайка М16- 0,6кг, фланець 100 - 4 шт, електроди -5 кг		
11	Демонтаж насосного обладнання машинне відділення водозабору №2-підготовка до реконструкції	Круг відрізний 180- 10 шт, 230- 5 шт, Болт М 20-80- 3,8 кг, гайка М20- 1,2 кг, Залізо листове т10 мм-1м ² , Резина ТМКЩ- 10 кг		
12	Установка трансформатора 250 кВА-водозабор №2	Кабель силовий, муфта		
13	Наведення благоустрою на санітарних зонах артезіанських свердловин	Бензин А-92- 15 літр, масло двухтактне- 1 літр, масло моторне -5 літр	Бензопила, Т-16, екскаватор	
14	Обстеження мереж водопостачання с.Білики, с.Вовнянка, с.Дібрівка на виконання рішення 6 сесії восьмого скликання ІІ засідання Миргородської міської ради від 29.01.2021 №57 «Про затвердження актів приймання – передачі майна, отриманого внаслідок реорганізації сільських рад та передачу майна на баланс»		Автотранспорт	

Плани робіт ділянки енергопостачання з 19 по 24 квітня 2021 року				
№ п/п	Найменування робіт, адреса	Необхідні матеріали	Необхідна спец техніка	примітки
1	Демонтаж трансформатора ТМГ 100КВа,водозабір 2 свердловина 5	Зварювальні роботи	Маніпулятор	
2	Монтаж трансформатора ТМГ 63КВа. Водозабор 2,свердловина 5	Зварювальні роботи	Маніпулятор	
3	Монтаж трансформатора ТМГ 100КВа. Водозабір 2,свердловина 10	Зварювальні роботи	Маніпулятор	
4	Монтаж повітряної лінії 10000В до свердловини 10	Кабель,наконечники силові.	Вишка	
5	Підготовка траншеї під монтаж кабелю до трансформатора ТМГ 250КВа водозабір 2	Круги відрізнi	Бензорiз	
			Болгарка велика.	
6	Монтаж кабеля 10000В на підключення резервного трансформатора 250КВа.	Муфта СТП 50 - 2шт.		
7	ТМГ 250КВа,водозабір 2ТМГ 250КВа,водозабір 2	Акт вводу в експлуатацію		
8	Випробування трансформатора ТМГ 63КВа,свердловина 5	Акт вводу в експлуатацію		
9	Монтаж шафи керування свердловини 10	Контролер ТК112		
10	Обстеження електрообладнання мереж водопостачання та водовідведення с.Білики, с.Вовнянка, с.Дібрівка на виконання рішення 6 сесії восьмого скликання ІІ засідання Миргородської міської ради від 29.01.2021 №57 «Про затвердження актів приймання – передачі майна, отриманого внаслідок реорганізації сільських рад та		Автотранспорт	

	передачу майна на баланс»			
--	---------------------------	--	--	--

Плани робіт діляниці водовідведення з 19 по 24 квітня 2021 року

№ п/п	Найменування робіт, адреса	Необхідні матеріали	Необхідна спец техніка	примітки
Бригада АВР				
1	Виконання планово-попереджувальних робіт вул. Старосвітська, Гоголя 36-139;	Паливо - 10 л.		
2	Обстеження мереж каналізації за адресою Сорочинська, 14 А – Відділ Освіти			
3	Виконання планово-попереджувальних робіт вул. Багачанська, вул. Марусиченка;	Паливо - 10 л.		
4	Виконання планово-попереджувальних робіт вул. Свідницького, Нафтомістечко;	Паливо - 10 л.		
5	Виконання планово-попереджувальних робіт вул. Гоголя 176 – 181, вул. Троїцька, вул. Шевченка	Паливо - 10 л.		
6	Виконання планово-попереджувальних робіт вул. Гоголя 15 – 109, вул. Гурамішвілі.	Паливо - 10 л.		
7	Встановлення к/люка Гоголя 181	Люк 1,5 т - 1 шт		
8	Встановлення к/люка Шишацька 15	Люк 1,5 т - 2 шт, Цемент - 25 кг		
9	Встановлення к/люка Шишацька 15	Люк 1,5 т - 1 шт, Люк 4,5 т - 1 шт, Цемент - 25 кг		
	Обстеження мереж водовідведення с.Білики, с.Дібрівка на виконання рішення 6 сесії восьмого скликання II засідання Миргородської міської ради від 29.01.2021 №57 «Про затвердження актів приймання – передачі майна, отриманого внаслідок реорганізації сільських рад та передачу майна на баланс»		Автотранспорт	

Бригада очисних				
№ п/п	Найменування робіт, адреса	Необхідні матеріали	Необхідна спец техніка	примітки
1	ППР дренажної системи первинних відстійників			
2	ППР дренажної системи вторинних відстійників			
3	ППР дренажної системи мулових майданчиків			
4	ППР станції перекачування мулу			
5	ТО вторинного відстійника			
6	ТО КНС 1,2,3,4			
7	Ремонт дренажної системи бетонних мулових майданчиків	Цемент 100 кг. Щебінь - 0,5 т		
8	Благоустрій території ОС	Бензин - 10 л		
9	Заміна дверей КНС 2			

Плани робіт відділу з контролю за водопостачання та водовідведенням з 19 по 24 квітня 2021 року				
№ п/п	Найменування робіт, адреса	Необхідні матеріали	Необхідна спец техніка	примітки
1	Підписання актів прийому-передачі по приміщеннях відповідно до рішення Миргородської м/р від 12.03.21		Автотранспорт	
2	Заклучення договорів з абонентами		Автотранспорт	
3	Участь у засіданні В.Багачанської селищної ради, відносно роз'яснення щодо абонплати та тарифів щодо поливу.		Автотранспорт	
4	Відпрацювання боржників Миргородської ОТГ та смт В.Багачка		Автотранспорт	
5	Виїзд до абонентів, у яких не пройшов повірку лічильник		Автотранспорт	

Плани робіт відділу з контролю за водопостачання та водовідведенням з 19 по 24 квітня 2021 року

№ п/п	Найменування робіт, адреса	Необхідні матеріали	Необхідна спец техніка	примітки
1	Підписання актів прийому-передачі по приміщеннях відповідно до рішення Миргородської м/р від 12.03.21		Автотранспорт	
2	Заклучення договорів з абонентами		Автотранспорт	
3	Прийняти участь у засіданні В.Багачанської селищної ради, відносно роз'яснення щодо абонплати та тарифів.		Автотранспорт	
4	Відпрацювання боржників м.Миргород та смт В.Багачка		Автотранспорт	
5	Виїзд до абонентів, у яких не пройшов повірку лічильник		Автотранспорт	

Плани робіт відділу екологічного та санітарного контролю з 19 по 24 квітня 2021 року				
№ п/п	Найменування робіт, адреса	Необхідні матеріали	Необхідна спец техніка	примітки
1	Відбір проб та проведення вимірювань вод р.Багачка (вище та нижче течії)		Автотранспорт	
2	Відбір проб та проведення вимірювань стічних вод (вхід на очисні споруди, випуск)		Автотранспорт	
3	Відбір проб та проведення вимірювань питної води артсвердловин: 21а, с.Гаркушинці, артсвердловин 1,1а,15,16,8 водозабору 1, РЧВ водозабору 1, артсвердловин 5,8,8а,10а водозабору 2, РЧВ водозабору 2, водозабор 3, артсвердловин смт. В.Багачка.		Автотранспорт	
4	Плановий лабораторний контроль за роботою очисних споруд		Автотранспорт	
5	Проведення розрахунку та подання екологічної декларації за 1 кв.			
6	Заповнення звітної документації звіту 2-ТП за 1 квартал, журналу 1-ВТ			
7	Підготовка повторного пакету документів на продовження дії спеціального дозволу на користування надрами			
8	Заміна кранів відбору проб с.Кибинці, с.Зубівка, с.Петрівці	Кран шаровий d25мм - 2 шт. Кран шаровий d50мм-1 шт.	Автотранспорт	